



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης με τίτλο "Μελέτη για τη δημιουργία Τοπικής Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Ελευσίνας"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗ

- Την με αρ. πρωτ. 10911/04-07-2022 Σύμβαση με θέμα "Μελέτη για τη δημιουργία Τοπικής Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Ελευσίνας"
- Τον με αρ. πρωτ. 10911/05-07-2022 ορισμό επιβλέποντα για την Μελέτη.
- Την με αρ. πρωτ. 18369/03-11-2022 Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης της Α' Φάσης του Παραδοτέου 1 που αφορά την Ανάλυση , αξιολόγηση και προτάσεις Δημοτικής Συγκοινωνίας.
- Το άρθρο 184 "Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα " του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών" όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021
- Το άρθρο 31 παρ. (ζ) του Ν.5013/19-01-2023 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων"
- Την υπ' αρ. 71/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης "έως 04-07-2023
- Την υπ' αρ. 12837/27-06-2023 αίτηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης από το Γραφείο Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ
- Την υπ' αρ. 255/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης" "έως 04-01-2024
- Την υπ' αρ. 423/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση και παραλαβή των εναλλακτικών διαδρομών , των γραμμών Ελευσίνας και Μαγούλας της Α' φάσης Μελέτης και εντολή εκπόνησης Β' φάσης μελέτης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία Τοπικής Αστικής Συγκοινωνίας στον Δήμο Ελευσίνας και αφορά τις δύο Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνας και Μαγούλας. Συγκεκριμένα , αφορά τον προσδιορισμό ενός δικτύου δημοτικών αστικών γραμμών που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. Η μελέτη θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης Τοπικής Δημοτικής Συγκοινωνίας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Οι περιοχές αυτές θα

προσδιοριστούν μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ήταν έξι (6) μήνες έως τις 04-01-2023 και με την υπ' αρ. 71/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πήρε παράταση έως 04-07-2023 και με την υπ' αρ. 255/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 04-01-2024.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας για έξι (6) μήνες μετά την λήξη της β' παράτασης και έως τις 04-07-2024, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης και παραλαβής των εναλλακτικών διαδρομών των γραμμών Ελευσίνας και Μαγούλας της Α' φάσης Μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή.

Η χρονική παράταση θα αναλωθεί :

1. Στην εκπόνηση της Β' Φάσης μελέτης που αφορά την αναλυτική εκτίμηση αριθμού λεωφορείων ανά γραμμή Δημοτικής Ενότητας , του κόστους λειτουργίας για δεδομένη οροφή ετήσιου κόστους αλλά και για συγκεκριμένες τιμές βασικών λειτουργικών παραμέτρων οι οποίες δεν είναι τεχνικής φύσης όπως: Τιμολογιακή πολιτική , Ημέρες λειτουργίας, Ώρες λειτουργίας των γραμμών, Φορέας λειτουργίας των γραμμών , Είδη λεωφορείων τύπου MIDI.
2. Στον έλεγχο της Β' Φάσης από την υπηρεσία.
3. Στην έγκριση και παραλαβή της Β' φάσης από τα συμβούλια του Δήμου και την Οικονομική Επιτροπή.

Σημειωτέων ότι στις 7-11-2023 με την υπ' αρ. 423/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκαν και παρελήφθησαν οι εναλλακτικές διαδρομές , των γραμμών Ελευσίνας και Μαγούλας της Α' φάσης Μελέτης και δόθηκε η εντολή εκπόνησης της Β' φάσης μελέτης.

Επιπλέον όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4782/2021 , η συνολική προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας , εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή η ανάγκη για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας θα αναλωθεί για τις γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις συμβουλίων ώστε να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Β' Φάσης παράδοσης της Μελέτης καθώς και σε εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

Επειδή οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την έγκριση χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας για πλέον έξι (6) μήνες μετά την λήξη της β' παράτασης της σύμβασης και έως τις 04-07-2024 καθώς ο επιστημονικός χρόνος για την παράδοση Α και Β φάσεων Μελέτης είναι οι προβλεπόμενες και οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Επιβλέπων

Ο Προισ/νος Μελετών

Ο Αν/της Δ/της ΤΥΔΕ

Παντελεήμων Παρασκευόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Παντελεήμων Παρασκευόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Γεώργιος Μπισμπιρούλας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ