

Αρ Πρωτ. 6261
Αθήνα, 29 / 11 / 2023

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οδός: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ,
ΤΚ 19 200

Υπ' όψη: Κας Μυτιληναίου Αλεξάνδρας

Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 41Ε»

ΘΕΜΑ: «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16»

Σχετ.: 1) Η με αρ. 456/23 Απόφαση Έγκρισης 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι την 31-12-2023


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένου ότι:

1. Με την αρ. 529/23 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας αποφασίστηκε η παραχώρηση στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, στα πλαίσια υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος (Μυστήριο 111 _ Eleusis Terracotta Army) το παλιό εργοστάσιο χρωμάτων ΙΡΙΣ, από την 6^η Νοεμβρίου 2023 έως και τον μήνα Φεβρουάριο 2024, ως εκ τούτου δεν θα εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες στο διάστημα αυτό.
2. Δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου του έργου του θέματος και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2»
3. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412, παρ.8, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024.

Με τιμή
Για την εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ

ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΜΨΑ 1, Τ.Κ. 115 24, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6920995 ΦΑΞ: 2106921710
ΑΦΜ: 094249192 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ



Σπύρος Στέφος
Νόμιμος Εκπρόσωπος